

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : Βελτίωση Οδικής Σύνδεσης  
Αλεξανδρούπολης Αύρας

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :** Κάβουρας Γεώργιος, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αλεξ/πολης

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ:** Την έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας της ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου «Βελτίωση Οδικής Σύνδεσης Αλεξανδρούπολης Αύρας» κατά τρεις μήνες.

#### **A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

**ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:** Βελτίωση Οδικής Σύνδεσης Αλεξανδρούπολης Αύρας

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** € 425.000 συμπερ/νου Φ.Π.Α.

**ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:** 5-Νοε-2013

**ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ:** 12-Νοε-2013

**ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ:** ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΑΝΤΑΛΑΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ:** ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.

**ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:** 3-Ιαν-14

**ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:** € 256.864,54 συμπερ/νου Φ.Π.Α.

**ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:** 2-Ιουλ-14

#### **B. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ**

Σύμφωνα με την υπ. αρ. 206 / 03-01-2014 σύμβαση κατασκευής έργου η συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του ορίσθηκε σε έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή έως την 2η Ιουλίου του έτους 2014.

Σήμερα προκύπτει η ανάγκη παράτασης της προθεσμίας των έξι μηνών της πλήρους κατασκευής του έργου κατά τρεις μήνες. Κυριότερος λόγος για αυτό είναι πως κατά την πορεία εκτέλεσης των εργασιών σημειώθηκαν βροχοπτώσεις οι οποίες κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση του έργου κατά τις ημέρες της κακοκαιρίας. Λόγω της εξέλιξης του κύριου όγκου των εκσκαφών και των σκυροδετήσεων μέσα σε ρέμα οι βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση μεγάλων ποσοτήτων λάσπης αλλά και φερτών υλών στον τόπο του έργου. Η απομάκρυνσή τους αλλά και η δυσχέρεια στη μετακίνηση των μηχανημάτων έργου στο εργοτάξιο είχε ως αποτέλεσμα επιπλέον καθυστερήσεις στην εξέλιξη των εργασιών.

Ειδικότερα, οι βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν επί έξι ημέρες στα τέλη Ιανουαρίου αποτέλεσαν αιτία καθυστέρησης για την έγκαιρη ολοκλήρωση των τοπογραφικών εργασιών στον τόπο του έργου. Τους επόμενους μήνες από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον Ιούνιο σημειώθηκαν, επίσης, καθυστερήσεις στην εξέλιξη του έργου τόσο λόγω των βροχοπτώσεων όσο και λόγω των

εργασιών απομάκρυνσης των φερτών υλών και της λάσπης αλλά και της γενικότερης αποκατάστασης της επιφάνειας κίνησης των μηχανημάτων στην περιοχή του εργοταξίου.

Ο συνολικός αριθμός των εργάσιμων ημερών κατά τις οποίες στάθηκε αδύνατη η εξέλιξη των εργασιών στο εργοτάξιο λόγω κακοκαιρίας και απομάκρυνσης φερτών υλών και λάσπης ανήλθε στις 62.

Επιπρόσθετα, τονίζεται πως μετά τη σκυροδέτηση της άνω πλάκας του οχετού απαιτείται η παρέλευση 28 ημερών (ΕΚΩΣ 2000 παρ. 2.3.1) ώστε η αντοχή του σκυροδέματος του κιβωτοειδούς οχετού να φτάσει στα απαιτούμενα, από τη μελέτη, επίπεδα και ο οχετός να φέρει, δίχως κίνδυνο, τα φορτία της επίχωσης, της οδοστρωσίας αλλά και των μηχανημάτων έργου για την εκτέλεση της ασφαλόστρωσης.

Τονίζεται πως η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης έχει διατυπώσει τη σύμφωνη γνώμη της για τη χορήγηση παράτασης στο εν λόγω έργο Ιση με 90 ημερολογιακές ημέρες, με το υπ' αριθμ. 4009/30-06-2014 έγγραφό της.

Για τους παραπάνω λόγους, η υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας της ολοκλήρωσης των εργασιών κατά 3 (τρεις) μήνες, με προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσής τους την 2-Οκτωβρίου-2014 και σας παρακαλεί για την προέγκρισή της.

Η ανάγκη έγκρισης της εν λόγω παράτασης κρίνεται επείγουσα καθώς η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου έχει ήδη παρέλθει, υπάρχει ήδη η προέγκριση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής ενώ οι εργασίες στο έργο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΤΑΝΤΑΛΑΙΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Ε'β.

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ β'β.