

(2)

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σχετική με το ο θέμα της ημερησίας διάταξης:

Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ-2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης -2^{ΟΥ} Α.Π.Τ.Δ του έργου: «ΟΙΚΟΠΑΡΚΟ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ» του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Κύριοι Σύμβουλοι, όπως γνωρίζετε, ο Δήμος Αλεξ/πολης εκτελεί σήμερα, ως κύριος και φορέας υλοποίησης, το έργο " Οικοπάρκο Αλτιναλμάζη " Δήμου Αλεξ/πολης του οποίου η χρηματοδότηση είναι από το ΕΣΠΑ.

Στις 14 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2010 υπογράφτηκε η σύμβαση του έργου «ΟΙΚΟΠΑΡΚΟ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ» από την κοινοπραξία Εργοληπτικών Επιχειρήσεων «Κ/ΞΙΑ ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.-ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΑΜ», με συμβατικό χρόνο περαίωσης μέχρι την 14 Σεπτεμβρίου του έτους 2015 και συμβατική δαπάνη 2.038.990,99 € χωρίς Φ.Π.Α.

Με την υπ'αριθμ. 377/20-06-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από την σύμφωνη γνωμοδότηση (25/2012) του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η τροποποίηση της μελέτης του έργου και με την υπ'αριθμ. 351/10-05-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου που κλείνει στο πιοσό 2.507.958,92€, με τον οποίο 1^ο ΑΠΕ το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης.

Ο παραπάνω 1^{ος} ΑΠΕ, ο οποίος περιέχει την τροποποίηση της μελέτης του έργου, προέκυψε μετά την υπογραφή της σύμβασης, καθώς επαναορισθείθηκαν και οριστικοποιήθηκαν οι διάφορες χρήσεις και λειτουργίες εντός του χώρου του πρώην Στρατοπέδου «Παρμενίωνα». Η τροποποίηση της μελέτης ήταν αναπόφευκτη, καθώς στην αρχική μελέτη προβλέπονταν η ανάπλαση του χώρου του πρώην Στρατοπέδου ως ενιαίου οικοδομικού τετραγώνου με μία μόνο χρήση, αυτή του πάρκου, ενώ σύμφωνα με την υπ. αρ. 18924/22-03-13 Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 97/22-3-2013) στον χώρο του πρώην Στρατοπέδου καθορίστηκαν τα παρακάτω οικοδομικά τετράγωνα με τις παρακάτω χρήσεις :

- Ο.Τ. Γ387α ως χώρος σχολικών κτιρίων
- Ο.Τ. 387β και Ο.Τ.387δ ως χώρος πάρκου και
- Ο.Τ. 387γ ως χώρος ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων

Πέραν τούτου όμως, κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου "Οικοπάρκο Αλτιναλμάζη" προέκυψε η ανάγκη αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων όλης της περιοχής των παραπάνω οικοδομικών τετραγώνων του πάρκου διότι πρέπει να αποστραγγιστεί η περιοχή για να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί το έργο.

Η αποχέτευση ομβρίων των νέων δρόμων που προβλέφθηκαν από την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως δεν συμπεριλήφθηκαν στο αρχικό έργο, καθώς προέκυψε η ανάγκη κατασκευή τους μετά την υπογραφή της αρχικής σύμβασης και επιπλέον δεν μπορούσαν οικονομικά να ενταχθούν μέσα στα πλαίσια του αρχικού προϋπολογισμού. Τέλος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η αποχέτευση των ομβρίων αποτελεί αντικείμενο της Δ.Ε.Υ.Α. και πρέπει να κατασκευασθεί ή να χρηματοδοτηθεί από αυτήν.

Η εκτέλεση του αρχικού έργου βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν είναι δυνατό να συνεχιστεί, καθώς η ορθή σειρά εκτέλεσης είναι η κατασκευή αρχικώς του δικτύου ομβρίων και στην συνέχεια η κατασκευή των δρόμων-πεζοδρόμων. Επιπλέον το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 31-12-2015 καθώς σύμφωνα με τα παραπάνω είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ.

Στην περίπτωση που ο Δήμος Αλεξανδρούπολη προβεί στην δημοπράτηση του έργου κατασκευής του δικτύου ομβρίων (με την χρηματοδότηση της Δ.Ε.Υ.Α.Α.) λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών είναι σχεδόν βέβαιο ότι το αρχικό έργο θα σταματήσει να εκτελείται για μεγάλο χρονικό διάστημα (μέχρι την ολοκλήρωση του δικτύου) και επιπλέον κινδυνεύει η χρηματοδότηση του καθώς δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί εντός του 2015.

Η λύση της σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης με έκπτωση 56,34% με τον αρχικό ανάδοχο τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι η πλέον ενδεδειγμένη, καθώς δεν σταματάει η εκτέλεση του αρχικού έργου και είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/08 όπου αναφέρονται ρητώς: «..... Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα, αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύμβασης, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των τυχόν απαιτούμενων μελετών για τις συμπληρωματικές εργασίες. Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και, προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση για την εκτέλεσή τους, απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου.»

Είναι ευκόλως κατανοητό ότι η κατασκευή του δικτύου ομβρίων δεν μπορεί τεχνικά να διαχωριστεί από το αρχικό έργο, καθώς η κατασκευή του είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας των δρόμων-πεζοδρόμων και των λοιπών χώρων του πάρκου και φυσικά δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθεί στο αρχικό αντικείμενο της μελέτης αφού η Πολεοδόμηση της περιοχής έγινε 2,5 χρόνια μετά την υπογραφή της Σύμβασης του έργου "Οικοπάρκου Αλτιναλμάζη (πρώην Στρατόπεδο Παρμενίωνα)".

Το έργο των ομβρίων του Παρμενίωνα ,έργο ευθύνης της ΔΕΥΑΑ, που αφορά στη κατασκευή του Ειδικού δικτύου συλλογής και απαγωγής των ομβρίων των πεζοδρόμων του χώρου του πάρκου, θα υλοποιηθεί με τελική δαπάνη, μικρότερη κατά 57% από τον προϋπολογισμό του, όσο και η έκπτωση της εγκατεστημένης εργολαβίας του σχετικού μείζονος δημοτικού έργου.

Η έκπτωση αυτή ,ποσοστού 57% ,σε έργο κατασκευής δικτύου ομβρίων και μάλιστα ειδικού, όπως το προκείμενο, με διαμήκεις σχάρες, ξυλότυπους, σκυροδετήσεις, περίτεχνα καλύμματα κ.λ.π, θεωρείται ανυπέρβλητη από τα διαθέσιμα στοιχεία των διαγωνισμών της ΔΕΥΑΑ για παρόμοια έργα και βέβαια έργα κεντρικών αγωγών ,όπου η ταχύτητα κατασκευής και το μέγεθος των εργασιών (εκσκαφές,επιχώσεις κ.λ.π) επιτρέπει μεγαλύτερα περιθώρια έκπτωσης.

Προκειμένου λοιπόν να ολοκληρωθεί το έργο ο Δήμος Αλεξανδρούπολης , για τους ανωτέρω λόγους, προχώρησε στην σύνταξη προγραμματικής σύμβασης με την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) για την εκτέλεση της πράξης -έργο: _ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΑ_ , προϋπολογισμού 261.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) την μελέτη του οποίου συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Η κατασκευή του παραπάνω έργου περιήλθε στην αρμοδιότητα της ΔΕΥΑΑ (Κύριος του Έργου) καθώς κατά τα ανωτέρω με την υπ' αριθ. 18924/22.3.2013 ΥΑ Έγκρισης πολεοδόμησης της έκτασης του πρώην στρατοπέδου «Παρμενίων» εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας του Δήμου

Αλεξανδρούπολης (Ν. Έβρου) η κατασκευή αποχέτευσης οιμβρίων υδάτων της περιοχής ανήκει σ' αυτήν.

Η παραπάνω προγραμματική σύμβαση εξυπηρετεί την καλή και ομαλή εκτέλεση και του έργου "Οικοπάρκο Αλτιναλμάζη" το οποίο πραγματοποιεί ήδη ο Φορέας Υλοποίησης Δήμος Αλεξ/πολης , στο χώρο για την περαιώση του οποίου έχει ορισθεί η 13^η.9.2015.

Με την υπ' αρ. 32/20-02-2015 απ. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΑ αποφασίστηκε η σύναψη της παραπάνω Προγραμματικής Σύμβασης και η έγκριση του σχεδίου αυτής για την κατασκευή του εν λόγω έργου της ΔΕΥΑΑ.

Με την υπ' αρ. 121/25-02-2015 απ. του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξ/πολης αποφασίστηκε επίσης η σύναψη της παραπάνω Προγραμματικής Σύμβασης και η έγκριση του σχεδίου αυτής για την κατασκευή του εν λόγω έργου της ΔΕΥΑΑ.

Με την υπ' αρ. 4/2015 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Έβρου κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της παραπάνω Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) για την εκτέλεση της πράξης -έργο: _ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΑ_ , προϋπολογισμού 261.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ).

Στις 30/03/2015 (ΑΔΑ 7ΦΒΞΟΡΝΗ-ΔΣ3) υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) για την εκτέλεση της πράξης -έργο: _ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΑ_ , προϋπολογισμού 261.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ).

Οι εργασίες εκτέλεσης του παραπάνω έργου συμπεριλήφθηκαν στον 3^ο ΑΠΕ-2^η Συμπληρωματική Σύμβαση -2^{ΟΥ} Α.Π.Τ.Δ του έργου: «ΟΙΚΟΠΑΡΚΟ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ» , προκειμένου να υλοποιηθεί η Προγραμματική Σύμβαση που προαναφέραμε και να εκτελεστεί το έργο της αποχέτευσης των οιμβρίων των πεζόδρομων του Οικοπάρκου Αλτιναλμάζη-Παρμενίωνα.

Με τον παρόντα 3^ο ΑΠΕ-2^η Συμπληρωματική Σύμβαση -2^{ΟΥ} Α.Π.Τ.Δ του έργου η τελική δαπάνη του έργου κλείνει στο ποσό 2.914.975,65 € εκ των οποίων το ποσό των 2.162.644,34 € αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών – συμπελιμβάνεται σ' αυτό το ποσό των 261.000,00 € που αφορά την δαπάνη των εργασιών του έργου της Προγραμματικής Σύμβασης και είναι το ποσό της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ)-, το ποσό των 45.097,15 € αφορά την δαπάνη απροβλέπτων, το ποσό των 69.907,91 € αφορά την δαπάνη μελετών , το ποσό των 92.249,50 € αφορά την δαπάνη αναθεώρησης και το ποσό των 545.076,75 € αφορά την δαπάνη του Φ.Π.Α.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με την υπ' αριθ./29-05-2015 απόφαση του γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του παραπάνω 3^ο ΑΠΕ-2^η Συμπληρωματική Σύμβαση -2^{ΟΥ} Α.Π.Τ.Δ του έργου «ΟΙΚΟΠΑΡΚΟ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ».

Ο Ανάδοχος του έργου έχει υπογράψει ανεπιφύλακτα τον 3^ο ΑΠΕ-2^η Συμπληρωματική Σύμβαση -2^{ΟΥ} Α.Π.Τ.Δ του έργου

Μετά από αυτά η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 3^ο ΑΠΕ-2^η Συμπληρωματική Σύμβαση -2^{ΟΥ} Α.Π.Τ.Δ του έργου, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και ψηφοφορία επί του θέματος μετά το τέλος της οποίας το **Δημοτικό Συμβούλιο** αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπ' όψη τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του άρθ.43 του Π.Δ 609/85

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον 3^ο ΑΠΕ-2^η Συμπληρωματική Σύμβαση -2^{ΟΥ} Α.Π.Τ.Δ του έργου του έργου:
«ΟΙΚΟΠΑΡΚΟ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ», με ανάδοχο την κοινοπραξία Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
«ΚΞΙΑ ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.-ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΑΜ»

Η Συντάξασα



Καρκανη Παρασκευή

Ο
Εισηγητής



Κάβουρας Γεώργιος

(3)

ΠΡΟΣ κ. ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ Τ/Υ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για το θέμα ημερησίας διάταξης « Έγκριση 6^{ου} ΑΠΕ & 4ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΠΝΟΜΑΓАЗΟΥ »

Κύριοι σύμβουλοι , Στις 19-3-2012 υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της εταιρείας ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε. εργολαβική σύμβαση ποσού 1.297.529,08 € με ΦΠΑ για την εκτέλεση του παραπάνω έργου με ποσοστό έκπτωσης 41,07%.

Το παραπάνω έργο χρηματοδοτείται από ΕΣΠΑ. Ο Συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου ήταν στις 19-03-2014.

Το ΔΣ με την αρ. 228/2014 έχει εγκρίνει την 1^η παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 30-07-2014 μετά τη σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής

Το ΔΣ με την αρ. 475/2014 έχει εγκρίνει την 2^η παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 30-11-2014 μετά τη σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής

Το ΔΣ με την αρ. 807/2014 έχει εγκρίνει την 3^η παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 30-01-2015 μετά τη σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής

Το ΔΣ με την αρ. 91/2015 έχει εγκρίνει την 4^η παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 30-03-2015 μετά τη σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής

Το ΔΣ με την αρ. 277/2015 έχει εγκρίνει την 5^η παράταση προθεσμίας (οριακή προθεσμία) του έργου μέχρι 30-06-2015.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου συντάχθηκαν οι παρακάτω Ανακεφαλαιωτικοί Πινάκες Εργασιών:

Με την υπ' αρ. 420/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1^{ος}

ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ.

Με την υπ' αρ. 35/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2^{ος}

ΑΠΕ και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ.

Με την υπ' αρ. 915/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ.

Με την υπ' αρ. 299/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 4^{ος} ΑΠΕ.

Με την υπ' αρ. 368/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 5^{ος} ΑΠΕ- 1η Συμπληρωματική σύμβαση ποσού 298.940,18 € με Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: 1 251 748,60 €

ΑΙΤΗΜΑ: Έγκριση 6^{ου} ΑΠΕ και 4^{ου} ΠΚΤΜΝΕ συνολικού πρ/μου 1 596 469,25 με τον ΦΠΑ με απορρόφηση όλων των απροβλέπτων .

Ο 6^{ος} ΑΠΕ -4^ο ΠΚΤΜΝΕ του παραπάνω αναφερόμενου έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΠΝΟΜΑΓАЗΟΥ» συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τακτοποίηση των ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και τις τιμές νέων εργασιών ,οι οποίες προέκυψαν μετά την έγκριση του 5^{ου} ΑΠΕ (απορρόφηση του ποσού όλων των απροβλέπτων χωρίς τη χρήση των επί έλαπτον εργασιών).

Η εκτέλεση νέων εργασιών ,που αναφέρονται στον 6^ο ΑΠΕ και 4^ο ΠΚΤΜΝΕ δεν προβλέπονται με τη αρχική μελέτη του έργου του θέματος, αλλά δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από κύρια σύμβαση και είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της ποιότητας και ομαλή ολοκλήρωση του έργου.

Συνολικά συντάχθηκαν 24 νέες τιμές ,από τις οποίες 7 τιμές συντάχθηκαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πριολόγια εργασιών εκτέλεσης Δημοσίων Έργων και 17 τιμές συντάσσοντα.

Αναλυτικά οι νέες εργασίες (4^ο ΠΚΤΜΝΕ),οι οποίες επιφέρουν αύξηση αρχικής δαπάνης και δεν έχουν προβλεφθεί με την αρχική μελέτη είναι οι παρακάτω :

Ομάδα ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ περιλαμβάνει τα άρθρα:

1 Άρθρο 4ΠΝΤ/1 2ΠΝΤ/18 ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Βλήτρα από Φ8-Φ16 για την αγκύρωση τοιχείων.

Αύξηση ποσοτήτων

2. Άρθρο 4ΠΝΤ/2 ΣΧΕΤΙΚΟ:ΟΙΚ.3818

Σχάρες από φαλτσογωνίες σύμφωνα με το σχετικό άρθρο ΟΙΚ.3818.

Για επικάλυψη των Η/Μ δικτύων των οροφών.

Ομάδα ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ –ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

. Άρθρο 4ΠΝΤ/3 2ΠΝΤ/9 ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων.

Αύξηση ποσοτήτων

Ομάδα ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

4. Άρθρο 4ΠΝΤ/4 ΣΧΕΤΙΚΟ: ΟΙΚ 65.43

Αρμοκάλυπτρα δαπέδων μεταξύ ξύλινων πατωμάτων και πλακιδίων

Άρθρο 4ΠΝΤ/5 A.T.4.23 ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σιδηρά κιγκλιδώματα πολυσύνθετα

Αύξηση ποσοτήτων

Ομάδα ΔΙΚΤΥΑ

Άρθρο 4ΠΝΤ/6 ATHE8637.5

Μειωτής πιέσεως ρευστού, κοχλιωτός, ονομαστικής διαμέτρου 1 1/2 ins, με
σώμα από ορείχαλκο

Άρθρο 4ΠΝΤ/7 Τιμή συντάξαντος

Βαλβίδα αντεπιστροφής για δίκτυο λυμάτων, πλαστική Φ150, με γλωτίδα
(κλαπέ)

8. Άρθρο 4ΠΝΤ/8

Τιμή συντάξαντος

Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης ομβρίων ή ακαθάρτων, εσωτερικής διαμέτρου 1,00 εως 1,20m

9 . Άρθρο 4ΠΝΤ/9

Τιμή συντάξαντος

Πλήρωση δικτύου θέρμανσης με αντιψυκτικό υγρό.

Άρθρο 4ΠΝΤ/10

ΑΤΗΕ8608.1.4

Φίλτρο νερού η ατμού κοχλιωτό από ορείχαλκο διαμέτρου 1 ins

Άρθρο 4ΠΝΤ/11

Τιμή συντάξαντος

Επίτοιχο χειριστήριο τοπικής κλιματιστικής μονάδας (FCU)

Άρθρο 4ΠΝΤ/12

Τιμή συντάξαντος

Προσαύξηση σε τιμή ψυκτικής μονάδας λόγω έκδοσης χαμηλής στάθμης θορύβου

Άρθρο 4ΠΝΤ/13

Τιμή συντάξαντος

Προσαύξηση δεξαμενής πετρελαίου 3m³ λόγω κατασκευής από μαύρη λαμαρίνα πάχους 5mm αντί 3mm

Άρθρο 4ΠΝΤ/14

Τιμή συντάξαντος

Επικάλυψη θερμικής μόνωσης σωλήνας από 2" έως και 4" με ύφασμα τύπου 'κάμποτ'

Άρθρο 4ΠΝΤ/15

Τιμή συντάξαντος

Φωτιστικό σώμα οροφής χωνευτό τύπου σπότ με λαμπτήρα LED 5W

Άρθρο 4ΠΝΤ/16

Τιμή συντάξαντος

Φωτιστικό σώμα ενδοδαπέδιο, στεγανό IP67, με λαμπτήρα αλογόνου μετάλλου 35W

Άρθρο 4ΠΝΤ/17

Τιμή συντάξαντος

Γειωτής τύπου 'Ε' ανοξείδωτος σε διάταξη 1Π+6Γ

Άρθρο 4ΠΝΤ/18

Τιμή συντάξαντος

Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων 40KA τριφασικός T2

Άρθρο 4ΠΝΤ/19

Τιμή συντάξαντος

Πλαστικό κανάλι ηλεκτρολογικών γραμμών, ορθογωνικό 60x40mm

Άρθρο 4ΠΝΤ/20

Τιμή συντάξαντος

Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου και λειτουργίας κλιματισμού

Άρθρο 4ΠΝΤ/21

Τιμή συντάξαντος

Αγωγός πολυαιθυλενίου ύδρευσης PE100, διατομής Φ110mm

Άρθρο 4ΠΝΤ/22

Τιμή συντάξαντος

Μεταβατικό εξάρτημα PE/STEEL, PN16, διατομής Φ110x4"

Άρθρο 4ΠΝΤ/23

Τιμή συντάξαντος

Αγωγός πολυαιθυλενίου φυσικού αερίου PE80, διατομής Φ90mm

Άρθρο 4ΠΝΤ/24

Τιμή συντάξαντος

Μεταβατικό εξάρτημα PE/STEEL, PN16, διατομής Φ90x3"

Συγκεντρωτικά, ο 6^{ος} ΑΠΕ κλείνει στο Γενικό του σύνολο σε ισοζύγιο σε σχέση με τη εγκεκριμένη δαπάνη με τον ΦΠΑ με απορρόφηση των απροβλέπτων.

Για την έγκριση 6^{ου} ΑΠΕ υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων της Περιφέρειας Αν.Μακεδονίας -Θράκης και η υπ. αρ. 1976/03-04-2015 σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστής Αρχής της Περιφέρειας Αν.Μακεδονίας -Θράκης.

Ο συντάξας

Σβιντρίδης Μιχαήλ

Πολιτικός Μηχανικός

Ο εισηγητής



(4)

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σχετική με το _ ο θέμα της ημερησίας διάταξης.

Έγκριση 3^{ου} Α.Π.Ε. του έργου « ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ»

Κύριοι σύμβουλοι, στις στις 24/12/2013 υπογράφηκε η υπ' αριθ. 86017/24-12-13 σύμβαση του έργου με ποσό 337.000,00 € με Φ.Π.Α. Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως του έργου είναι η 23/12/2014 με ανάδοχο την «ΚΡΑΜΑ Ο.Ε.»

Με την υπ.αρθ. 804/2014 Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών- Ισοζύγιος με μερική χρήση απροβλέπτων

Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (3^{ος} Α.Π.Ε.) συντάσσεται συντάσσεται για να καλύψει αυξομειώσεις συμβατικών εργασιών, που προέκυψαν εξαιτίας των διαφοροποιήσεων των προμετρητικών στοιχείων της αρχικής μελέτης από τα νέα επιμετρητικά στοιχεία του έργου κατά την κατασκευή. Επίσης συντάσσεται καθώς προέκυψε η ανάγκη κατασκευής περιμετρικού σενάριο από σκυρόδεμα στη βάση της περίφραξης του χώρου και την ανάγκη βερνικοχρωματισμών, για λόγους προστασίας, των εκτεθειμένων ξύλινων επιφανειών των στεγάστρων των χώρων άσκησης σκύλων.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Σ.Π.Α.

Με τον 3^ο Α.Π.Ε. αναλύεται σε ποσό 261.081,20 € για ξργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε., 0,26 € για απρόβλεπτα, 12.902,28 € για αναθεώρηση και 63.016,26 € για Φ.Π.Α. σύνολο 337.000,00€

Δηλαδή ο 3^{ος} ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο με χρήση απροβλέπτων.

Για τον εν λόγω 3^ο ΑΠΕ υπάρχει η υπ. Αρ. 2799/13-5-2015 σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφερείας Α.Μ.Θ.

Επίσης με την υπ. Αρ..... από Απόφαση του γνωμοδότησε θετικά και το Τεχνικό Συμβούλιο Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων του Π.Ε. Έβρου.

Η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ του έργου « ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» με ανάδοχο την «ΚΡΑΜΑ Ο.Ε.» για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

Ο
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Με Β'β

ΈΡΓΟ :ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

A/A	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΈΡΓΟΥ		
1	ΠΗΓΑΣ ΕΠΠΟΤ Ι.Μ.Ε.Α.ΣΤΗΣ		
2	ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ		
3	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (τρεις χρόνια)		
4	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ		
5	Κ.Α.		
6	ΤΙΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΜΟΝΙΔΑΤΗΣ		
7	ΑΝΑΔΟΧΟΣ		
8	Χειρίζεται ΦΑΚ. Επιδαφοντές		
	ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΟΥ Ν.		ΚΑΝΑΡΙΔΗΣ Ε.
8	ΣΥΜΒΑΣΗ	Ποσό με ΦΠΑ	337.000,00
		Ημερομηνία υπογραφής	24/12/2013
		Ποσοστό Έκπτωσης %	50%
		Ημερομηνία περαίωσης	24/12/2014
10	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	Αρ. τελευταίου εγκεκριμένου	8 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
		Ημερομηνία έγκρισης	22/12/2014
		Σύνολο απορροφήσεων έως άνω εγκεκριμένου (με ΦΠΑ)	244.483,80
		Υπόλοιπο εργασιών (με ΦΠΑ)	92.516,20
11	ΑΠΕ (εγκεκριμένοι)	Αρ. τελευταίου εγκεκριμένου	2 ΑΠΕ
		Ποσό που κλείνει (με ΦΠΑ)	337.000,00
		Αριθμός Απόφασης ΔΣ	809/2014
		Ημερομηνία Έγκρισης ΔΣ	
12	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	Ποσό που κλείνει (με ΦΠΑ)	
		Ποσοστό επί της Σύμβασης	
		Αριθμός Απόφασης ΔΣ	
		Ημερομηνία Έγκρισης ΔΣ	
		Ποσό συμπληρωματικής (με ΦΠΑ)	
	ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ (εγκεκριμένες)	Ημερομηνία υπογραφής	
13		Αρ. τελευταίας παράτασης	2
		Ημερομηνίας περαίωσης της άνω παράτασης	μεχρι 24-5-2015
		Αριθμός Απόφασης ΔΣ	226/2015
		Ημερομηνία Έγκρισης ΔΣ	
14	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		

(S)

ΠΡΟΣ κ. ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Κύριοι Σύμβουλοι, η παρούσα εισήγηση αφορά στο θέμα: «**Έγκριση 3^ο ΑΠΕ - 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΑ».**

Στις 2 του μηνός Ιουνίου του έτους 2010 υπογράφτηκε η σύμβαση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΑ» με την κατασκευαστική εταιρία «ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με συμβατικό χρόνο περαιώσης μέχρι τις 2 Μαρτίου του έτους 2011 και συμβατική δαπάνη 650.651,61 € χωρίς Φ.Π.Α.

Με την 847/2013 ΑΔΣ εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ – 1ο ΠΚΤΜΝΕ- 1η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Με την 438/2014 ΑΔΣ δόθηκε παράταση εργασιών η οποία λήγει στις 23-11-2014 Από τις συμβατικές εργασίες έχει γίνει το 80% του έργου, και εργασίες αποκατάστασης του διατηρητέου κτιρίου.

Με το υπ' αριθμ. 47714/30-07-2014 έγγραφο του Δημάρχου προς Ο.Σ.Κ. – ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. διαμορφώθηκε αίτημα χρηματοδότησης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Με την 3371/2014 απόφαση του VI Τμήματος εγκρίθηκε η υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης από το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

Με το υπ' αριθμ. Δ7-T7.2/12548/22-09-2014 έγγραφο του Ο.Σ.Κ. – ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ζητήθηκε η εγκριτική απόφαση του VI Τμήματος ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ για την δυνατότητα υπογραφής της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, προκειμένου να εγκριθεί η χρηματοδότηση της σύμβασης.

Με το υπ' αριθμ. 64748/16-10-2014 διαβιβαστήκε προς Ο.Σ.Κ. – ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. αντίγραφο της 3371/2014 απόφασης του VI Τμήματος του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ.

Στις 08 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014 υπογράφτηκε η με αριθμ. πρωτ. 74801/08-12-2012 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΑ» με την κατασκευαστική εταιρία «ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με συμβατικό χρόνο περαιώσης πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της και έως 08-05-2015 και συμβατική δαπάνη 197.729.81 € χωρίς Φ.Π.Α.

Με την 281/2015 ΑΔΣ δόθηκε παράταση εργασιών η οποία λήγει στις 08-08-2015 Από τις συμβατικές εργασίες έχει γίνει το 90% του έργου, και εργασίες αποκατάστασης του διατηρητέου κτιρίου.

Ο ανάδοχος μέχρι σήμερα ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο μέρος του συμβατικού αντικείμενου του έργου υπολείπονται όμως εργασίες οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτελεσθούν λόγο έλλειψης εγκεκριμένων ποσοτήτων οι οποίες αντικειμενικά δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και να ενταχθούν στο αρχικό έργο και τις συναφθείσες συμβάσεις και προέκυψαν με την πρόοδο της κατασκευής του έργου, όντας απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή του έργου.

Ο 3ος Α.Π.Ε συντάχθηκε για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και είναι αναγκαίες για την λειτουργικότητα την συνέχιση και την περαιώση του έργου,, συγκεκριμένα για λόγους διαφοροποίησης των προμετρητικών στοιχείων από τα επιμετρητικά στοιχεία.

Το 2ο ΠΚΝΤΜΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει και νέες εργασίες που προκύπτουν και περιέχονται στον αρχικό προϋπολογισμό και στον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αλλά όχι στον Προϋπολογισμό της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Οι νέες τιμές που ενσωματώνονται στο έργο είναι εργασίες που κρίνονται απαραίτητες και αναπόσπαστες από το έργο προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή με αρτιότητα και σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες

- Για τους παραπάνω λόγους η υπηρεσία μας προέβη στην σύνταξη του 3ου Α.Π.Ε. και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ , ο οποίος είναι χωρίς μεταβολή σε σχέση με τον 2ο Α.Π.Ε. και με την Αρχική και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση κλείνοντας σε ισοζύγιο στο ποσό 1.043.509,15 € εκ των οποίων το πόσο των 764.022,52 € αφορά δαπάνη εκτέλεσης εργασιών και Γ.Ε.&Ο.Ε., το πόσο των 3,08 € αφορά δαπάνη για απρόβλεπτα , το πόσο των 84.358,90 € αφορά δαπάνη για αναθεώρηση και το πόσο των 195.127,73 € αφορά δαπάνη για Φ.Π.Α. 23% .
- Σε σχέση με τις συμβατικές δαπάνες εργασιών ο 3ος Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο.
- Για τον 3ο Α.Π.Ε και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ υπάρχει η θετική γνωμοδότηση του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. Έβρου με αρ. /29-05-2015, γνωμοδότησης Τ.Σ.Δ.Ε. (ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)

Μετά από αυτά η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

Ο Συντάξας
Μπάντας Αλέξανδρος
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Ο Εισηγητής
Κάβουρρας Γεώργιος
Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ.

6

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή ποτιστρών Δημοτικής Ενότητας Αλεξ/πολης και Φερών» .

Η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται την Προσωρινή και Οριστική παραλαβή του έργου: «**Επισκευή ποτιστρών Δημοτικής Ενότητας Αλεξ/πολης και Φερών**» του Δήμου Αλεξ/πολης.

Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι , σύμφωνα με τα αρ. 73 & 75 του Ν.3669/2008 και τις διατάξεις του αρ. 16 του ΠΔ 171/87 όπως αναδιατυπώθηκαν με το αρ. 61 του Ν.4257/2014 , η Δ/νουσα Υπηρεσία (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αλεξ/πολης) ανακοινώνει στην προϊσταμένη αρχή του έργου (Δημοτικό συμβούλιο) την περαίωση του έργου και την σύνταξη της τελικής επιμέτρησης του έργου : «**Επισκευή ποτιστρών Δημοτικής Ενότητας Αλεξ/πολης και Φερών**».

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι **20.000,00 €** με ΦΠΑ, η σύμβαση του έργου **18.800,00 €** με ΦΠΑ , ανάδοχος του έργου είναι ο **Μουταφτσής Κων/νος**, Πολ. Μηχανικός Τ.Ε ,Ε.Δ.Ε, και η δαπάνη που πραγματοποιήθηκε είναι **18.714,07 €**.

Επιβλέπουσα του έργου είναι η **Καρκάνη Παρασκευή**.

Το έργο περατώθηκε στις **29-08-2013** και η τελική επιμέτρηση του έργου θεωρήθηκε στις **01-09-2013**.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/11 τα μέλη της επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του κάθε έργου προκύπτουν μετά από διαδικασία κλήρωσης μεταξύ όλων δσων πτληρούν τις προϋποθέσεις από τον νόμο να συμμετέχουν στην εν λόγω επιτροπή.

Για τον λόγο αυτό με την 1860/2014 απόφαση Δημάρχου ορίστηκε επιτροπή για την διενέργεια της κλήρωσης η οποία συνέταξε το υπ' αριθ. **4406/28-01-2015** πρακτικό κλήρωσης για το παραπάνω έργο και σύμφωνα με το οποίο ορίστηκαν οι .

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1	TZANIΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
---	-------------------	--

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

A/A	Όνομ/μο	Ειδικότητα
1	ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ	Πολιτικός Μηχ-κος Π.Ε.
2	ΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ	Μηχανολόγος Μηχ-κος Τ.Ε

Οι παραπάνω που αποτελούν την επιτροπή αφού μελέτησαν το φάκελο του έργου μετέβηκαν στον τόπο του έργου ,το παρέλαβαν και σύμφωνα με το Πρωτόκολλο που συνέταξαν δεν υπήρχαν παρατηρήσεις.


Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου, το οποίο συνοδεύει την απόφαση αυτή και την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών στον ανάδοχο του έργου, σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο.

Η Συντάξασα



Καρκάνη Παρασκευή^η
Πολιτικός Μηχανικός

Ο Εισηγητής
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας



Κάβουρας Γεώργιος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Β'β.

ΕΡΓΟ :

A/A	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ		
1	ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ -ΜΕΛΕΤΗΣ	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΤΩΤΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΦΕΡΩΝ	
2	ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ	29/2012	
3	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ)	20.000,00	
4	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΕΚΤΑΚΤΑ	
5	Κ.Α.	30.7326.009	
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	4/10/2012	
7	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΜΟΥΤΑΦΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε Ε.Δ.Ε	
8	ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ - ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ	ΚΑΡΚΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	
9	ΣΥΜΒΑΣΗ	Ποσό με ΦΠΑ	18.800,00
		Ημερομηνία υπογραφής	8/1/2013
		Ποσοστό Έκπτωσης %	6,00%
		Ημερομηνία περάσωσης	29/8/2013
10	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	Αρ. τελευταίου εγκεκριμένου	2ος
		Ημερομηνία έγκρισης	7/8/2013
		Σύνολο απορροφήσεων έως άνω εγκεκριμένου (με ΦΠΑ)	18.714,07
		Υπόλοιπο εργασιών (με ΦΠΑ)	85,93
11	ΑΠΕ (εγκεκριμένοι)	Αρ. τελευταίου εγκεκριμένου	ΚΑΝΕΝΑΣ
		Ποσό που κλείνει (με ΦΠΑ)	
		Αριθμός Απόφασης ΔΣ	
		Ημερομηνία Έγκρισης ΔΣ	
12	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	Ποσό που κλείνει (με ΦΠΑ)	ΚΑΜΜΙΑ
		Ποσοστό επί της Σύμβασης	
		Αριθμός Απόφασης ΔΣ	
		Ημερομηνία Έγκρισης ΔΣ	
		Ποσό συμπληρωματικής (με ΦΠΑ)	
		Ημερομηνία υπογραφής	
13	ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ (εγκεκριμένες)	Αρ. τελευταίας παράπτωσης	1η
		Ημερομηνίας περαίωσης της άνω παράπτωσης	8/7/2013
		Αριθμός Απόφασης ΔΣ	221/2013
		Ημερομηνία Έγκρισης ΔΣ	1/4/2013
14	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ	Το έργο έχει περατωθεί στις 29/8/2013 και η παραλαβή του έργου που θα διενεργηθεί είναι ταυτόχρονα προσωρινή και οριστική.	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προς : Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
Κ. Γερακόπουλο Χρήστο


ΘΕΜΑ : Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου " Συντήρησις & Επισκευές Σχολικών Κτιρίων "


ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Κύριοι Σύμβουλοι , η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου συνέταξε και θεώρησε την μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου " **Συντήρησις & Επισκευές Σχολικών Κτιρίων** " , προϋπολογισμού **200.000 €** με Φ.Π.Α.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 , στον Κ.Α. 30.7331.001 (ΣΑΤΑ Σχολείων)

Το εν λόγω έργο βάσει του προϋπολογισμού του , μπορεί να ανατεθεί μετά από διενέργεια **ανοιχτού διαγωνισμού** και σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.1,2 του Π.Δ. 171/87 , το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου.

Ο Συντάξας

Καραϊδης Συάγγελος

ο Εισηγητής

Ο Δημήτρης Τεχνικών Υπηρεσιών
ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ηλίας Μηχ/κός με Β' β.

8

4^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 3-6-2015

1. Αποπεράτωση εργασιών στον ακάλυπτο χώρο του Καπνομάγαζου 40.000.00€

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
& Πολεοδομίας

Γερακόποιος Χρήστος

9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤ.ΠΡΟΓΡ.ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ.ΠΛΗΡ.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Αλεξανδρούπολη 28-5-2015

ΘΕΜΑ: «Ανάκληση των με αρ. 507-508-509-510-511 & 512 Α.Δ.Σ. των υπό εκκαθάριση δημοτικών επιχειρήσεων».

Κύριοι Σύμβουλοι, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης με τις με αρ. 507-508-509-510-511-512 /2014, ενέκρινε τις εκθέσεις εκκαθάρισης των παρακάτω επιχειρήσεων ήτοι:

- Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Τραϊανούπολης
- Κοινωφελούς Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης Φερών
- Δημοτική Κοινωφελούς Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης
- Κοινωφελούς Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Φερών
- Κοινωφελούς Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Αλεξανδρούπολης
- Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Καταπολέμησης Κοινωνικού Αποκλεισμού Φερών .

Με το με αρ.4077/27-1-2015 έγγραφό μας ζητήσαμε από τον εκκαθαριστή των παραπάνω επιχειρήσεων κ. Βαρλάμη Βασίλειο , να μας καταθέσει όλα τα βιβλία και τα στοιχεία των παραπάνω υπό εκκαθάριση επιχειρήσεων και επιπλέον να προχωρήσει άμεσα στο κλείσιμο όλων των λογαριασμών στις τράπεζες , την παράδοση των υπολοίπων μετρητών στον Δήμο Αλεξανδρούπολης , να κλείσει όλες τις εκκρεμότητες όπως Δ.Ο.Υ. , Ι.Κ.Α. καθώς και των υπολοίπων υποχρεώσεων. Επιπρόσθετα να κλείσει και τους φορολογικούς ελέγχους καθώς και τα Α.Φ.Μ. ώστε να πάψει να υφίστανται οι επιχειρήσεις ως οικονομικές οντότητες με σκοπό να προχωρήσει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στην ενσωμάτωση των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων των παραπάνω επιχειρήσεων στα βιβλία του. Σημειωτέων οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με τα νόμιμα δικαιολογητικά (τιμολόγια, αποδείξεις μισθοδοσίας κ.λ.π.) ώστε ο Δήμος μας να μπορεί να τις διεκδικήσει τις απαιτήσεις και να πληρώσει τις υποχρεώσεις.

Επειδή από την ημερομηνία έγκρισης των εκκαθαρίσεων των παραπάνω επιχειρήσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση ζητάμε την ανάκληση των παραπάνω αποφάσεων και την παράταση της περιόδου εκκαθάρισης ως την ολοκλήρωσή της.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣΑΣ

Κυρτσίδης Αργύρης

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΛΟΓΙΣΤ.ΠΡΟΓΡ.ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ.ΠΛΗΡ.

Παπανδρούδης Ανδρέας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Κατσιανής Αθανάσιος

Αλεξανδρούπολη

27 Μαΐου 2015

10

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: «Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά των ιδιοκτητών που καταπατούν δημοτική έκταση (ρέμα υπ' αριθμ. 211 Ο.Δ. 1936 αγροκτήματος Μάκρης) του Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Παντελίδης Γεώργιος

Κύριοι Σύμβουλοι,

Ιστορικό

Σχετικά:

1. Το από 24-10-2011 πρωτόκολλο της Επιτροπής Αστυνόμευσης Ρεμάτων (υπ' αριθμ. Η-5718/7-11-2011 διαβιβαστικό έγγραφο)
2. Τα με αρ. πρωτ. 3021/8/1466-α' και 3021/8/1466-γ' έγγραφα του Αστυνομικού Τμήματος Αλεξ/πολης
3. Τα υπ' αριθμ. 220/18-2-2014, 2065/18-8-2014, E233-1/8-10-2014 και E24-1/2-2-2015 έγγραφα του Ειρηνοδικείου Πταισματοδικείου Αλεξανδρούπολης.

Με τα παραπάνω σχετικά διαπιστώθηκε ότι στη περιοχή της Αγίας Παρασκευής Μάκρης, έχει καταληφθεί δημοτική έκταση η οποία είναι χαρακτηρισμένη ως ρέμα κοινό (αρ.τεμ. 211 Διανομής 1936 αγροκτήματος Μάκρης) με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η απορροή των πλημμυρικών βροχοπτώσεων του ρέματος λόγω κατασκευών.

Το εν λόγω ρέμα περιήλθε στην πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με την Ζ-5439/10-5-2007 απόφαση του Νομάρχη Έβρου, η οποία διορθώθηκε μερικώς με την αριθ. Ζ/3215/27-2-2009 απόφαση Νομάρχη Έβρου και μεταγράφηκε στο υποθηκοφυλακείο Αλεξανδρούπολης στο τόμο 1387 με αύξων αριθμό 68 στις 17/11/09.

Ο Δήμος πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια κατά των φερόμενων καταπατητών του ρέματος εκπόνησε τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης για να προσδιοριστεί το ακριβές εμβαδόν της καταπατημένης έκτασης. Μετά την παραλαβή της μελέτης με την υπ' αριθμ. 805/2014 απόφαση ΔΣ τοποθετήθηκαν τα σημεία του ορίου στο έδαφος με πρόσκληση των ενδιαφερομένων και δόθηκε σε αυτούς προθεσμία 10 ημερών για να αποχωρήσουν από την δημοτική έκταση.

Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας οι φερόμενοι καταπατητές α) κ. Τζιανάβαρης Ιωάννης του Κων/νου και β) κ. Χαλβός Ευάγγελος του Ιωάννη κατέθεσαν στην υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση με την οποία παραιτούνται από κάθε αξίωση κυριότητας εντός του υπ' αριθμ. 211 ρέματος, ενώ οι υπόλοιποι φερόμενοι καταπατητές α) κα Καμμένου Παναγιώτα – Τάνια του Δημητρίου, β) κα Κουντουρά Αναστασία του Παύλου και γ) κα Τσαούση Αικατερίνη του Ιωάννη δεν έχουν προβεί σε κάποια ενέργεια.

Σύμφωνα με το άρθρο 178 παρ 1 & 4 του ΔΚΚ (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:

1. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες οφείλουν να διατηρούν, να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους με τρόπο επιμελή και αποδοτικό.

.....

4. Η ακίνητη περιουσία των Δήμων και των Κοινοτήτων προστατεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, περί προστασίας της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, όπως κάθε φορά ισχύουν. Επί διοικητικής αποβολής αποφαίνεται το δημοτικό ή κοινοτικό Συμβούλιο, ενώ το σχετικό πρωτόκολλο εκδίδει ο Δήμαρχος ή Πρόεδρος Κοινότητας.

Με τὸ ΝΔ 31/1968 «Περί προστασίας της περιουσίας των ΟΤΑ», όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 2307/1995, επεκτάθηκε η εφαρμογή του Α.Ν. 1539/1938 «Περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων» και στους ΟΤΑ.

Στο άρθρο 2 του ΑΝ 263/1968, Τροποποίηση νομοθεσίας περί προστασίας δημοσίων κτημάτων, ορίζονται τα εξής: «Κατά του αυτογνωμόνως επιλαμβανομένου οιουδήποτε δημοσίου κτήματος συντάσσεται παρά του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου Πρωτόκολλον διοικητικής αποβολής, κοινοποιούμενον προς τον καθ' ου απευθύνεται».


Και με την παρ. 12 του άρθρου 1 του Ν. 2307/1995 ορίζεται ότι «Το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του αν 263/1968, προκειμένου περί δημοτικών και κοινοτικών κτημάτων συντάσσεται από το δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου».

Συνεπώς σύμφωνα με τα ανωτέρω οι δήμοι και οι κοινότητες έχουν ακριβώς την ίδια προστασία όπως και το Δημόσιο εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις.

Προκειμένου να αποβληθούν όσοι αυτογνωμόνως και αυθαίρετα κατέχουν ή κατοικούν στό εν λόγω ακίνητο, θα πρέπει να συνταχθεί πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από το Δήμαρχο ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά των διαφόρων ατόμων που φέρονταν ως ιδιοκτήτες αυτού καθώς και κατά παντός ο οποίος αυθαίρετα κατοικεί ή κατέχει αυτό έτσι ώστε νὰ περιέλθει και ουσιαστικά το ακίνητο στο Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαι προς το Δημοτικό Συμβούλιο:

1. Τήν.έκδοση Πρώτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά α) της κας Καμμένου Παναγιώτας – Τάνιας του Δημητρίου (έκταση εμβαδού 1082,723 τ.μ. υπό στοιχεία 30-31-32-33-K50-34-35-36-30), β) της κας Κουντουρά Αναστασίας του Παύλου (έκταση εμβαδού 1849,41 τ.μ. υπό στοιχεία 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-38-37-K51-K52-K53-12) και γ) της κας Τσαούση Αικατερίνης του Ιωάννη (έκταση εμβαδού 1193,19 τ.μ. υπό στοιχεία 1-2-3-4-5-K6-K7-K8-K9-K10-6-7-8-9-10-11-1), οι οποίοι καταλαμβάνουν αυθαίρετα, τα παραπάνω τμήματα της δημοτικής έκτασης χαρακτηρισμένης ως ρέμα (αρ.τεμ 211 Ο.Δ. 1936 αγροκτήματος Μάκρης).
2. την παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο για τη σύνταξη του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής.



(11)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: Επιλογή Υδρονομέων έτους 2015

Με την 25834/21-5-2015 πράσκληση του Δημάρχου κλήθηκαν να υποβάλλουν αιτήσεις όσαι ενδιαφέρονται για τις θέσεις των υδρονομέων που όρισε τα δημοτικό συμβούλιο με την 270/2014 απόφασή του.

Η πράσκληση του Δημάρχου δημοσιοποιήθηκε με ταιχακόλλησή της στα δημοτικό κατάστημα , στις δημοτικές Ενότητες και στα ΚΕΠ του Δήμου.


Συναλικά κατατέθηκαν 8 οιτήσεις. Από αυτές και οι 8 τηρούν τις πραϋποθέσεις που ορίστηκαν στην πράσκληση του Δημάρχου.

Σύμφωνα με το άρθρα 7 παρ.1 Β.Δ 28.3/15.4.1957, για την εκλογή οποφασίζει τα δημοτικό συμβαύλιο αφού λάβει υπόψη του :

1. τις αιτήσεις που υπαβλήθηκαν από ταυς α] Βαρζίδη Μιχαήλ, β] Μιχαλεντζάκη Κων/να ,γ] Μπρεβάνα Ιωάννη ,δ] Μπρεβάνα Ορέστη, ε] Πετρίδη Βασίλειο, στ] Σιγλίδη Ευάγγελο, ζ] Τριανταφυλλάκη Βασίλειο , η] Χαρχαλίδη Απόστολα.
2. τα προσόντα που πρέπει να έχει ο υδρονομέας (άρθρο 6 Β.Δ 28.3/15.4.1957)
3. τα καθήκοντα που καλείται να εκπληρώσει (άρθρο 12 Β.Δ 28.3/15.4.1957)

Ο Αντιδήμαρχας Διοικητικών & Οικονομικών

Υπηρεσιών



Γεώργιος Παντελίδης

12

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Πρόληψη προσωπικού για κάλυψη επειγουσών .εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών μέχρι ένα δίμηνο για το έτος 2015.

“Έχοντας υπ’ όψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/07 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.2 του Ν. 2738/1999 καθώς και το άρθρο 5 παρ. 1 του Η.Δ.164/04
- Την αριθ. οικ. 2278/12-1-2009, εγκύλιο του ΥΠΕΣΔΑ που μας κοινοποιήθηκε με την αριθ. 353 /27/20-1-2009 εγκύλιο της Δ/νσης Τοπ. αυτ/σης και Δ/σης Έβρου.

Για την πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη επειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών μέχρι ένα δίμηνο, απαιτείται:

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία θα διαπιστώνεται η αναγκαιότητα τις πρόσληψης και η αιτιολόγηση αυτής, οι απαιτούμενοι κλάδοι και οι ειδικότητες του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί, καθώς και η διάρκεια της σύμβασης[μέχρι 2 μήνες].

Ακολουθεί απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου {Λημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας} με τη οποία προσλαμβάνεται το υπαγκαίο προσωπικό σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Λημοτικού Συμβουλίου λαμβανομένων επίσης υπόψη και των ειδικών τυπικών προσόντων που προβλέπονται από τις ειδικές διατάξεις για το σκοπό αυτό.

Ο πίνακας των προσληπτέων που συντάσσεται καθώς και όλοι οι πίνακες προσληπτέων κάθε έτους αποστέλλονται στο ΑΣΕΠ μέχρι 31 Ιανουαρίου του επομένου έτους

Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2015 και στον Κ.Α. 20.6041.002 γράφθηκε πίστωση 94.000 €.

Υστερα από τα παραπάνω και έχοντας υπόψη και τις αυξημένες εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες μας ιδίως στις υπηρεσίες καθαριότητας κατά την περίοδο του καλοκαιριού, λόγω μεγάλης επικινδυνότητας πρόκλησης πυρκαγιών ιδίως στα ορεινά των Τοπ. Κοινοτήτων και Δημ. Ενοτήτων, τα οποία διαθέτουν πολύ φυσικό πλούτο και πάρκα αναψυχής (Κίρκης, Συκορράχης, Αισύμης Άβαντα ,Φερών .Λνθείας. Λαυτρού κ.λ.π.) είναι απαραίτητη η πρόσληψη εργατών για την καθαριότητά τους.

Η δημιουργία έντονης βλάστησης λόγω των παρατεταμένων βροχοπτώσεων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου και ειδικότερα στις Λημοτικές Ενότητες .

Την ύπαρξη παραθεριστικών οικισμών (Ν. Χιλής, 5^ο & 6^ο χλμ.. την παραλία Δικέλλων & Μεσημβρίας) και του παραλιακού της Τοπ. Κοινότητας Μάκρης, καθώς και την ανάγκη καθαρισμού πολλών χλιομέτρων ακτών όπου από αμέλεια των επισκεπτών μπορούν να προκληθούν δυσάρεστες καταστάσεις { πυρκαγιές, δυσοσμία κ.λ.π) και την επίσκεψη μεγάλου αριθμού τουριστών στο Δήμο μας.

Την καθαριότητα της πόλης από την μεγάλη συσσώρευση σκουπιδιών , την επιβάρυνση που θα δεχθεί λόγω των πολλών καλοκαιρινών εκδηλώσεων καθώς και άλλες επείγουσες εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες που τυχόν θυ προκύψουν εισηγούμαι την

πρόσληψη προσωπικού δίμηνης διάρκειας για τους εξής κλάδους και αριθμό ατόμων (20) ήτοι:

ΥΕ16 Εργατών 15
ΔΕ 29 Οδηγών 5

Ο Αντιδήμαρχος Λ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών

Γεώργιος Ιαντελίδης